

监理工作联系单

工程名称: 国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXGT-SLN02

致: 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 关于安全文明施工等相关事项

内容:

- 1、项目开工已多日,施工进度计划请及时报业主项目部及监理项目部。
- 2、项目工程资料要及时报审,做到与项目同步,开工资料及时报验。
- 3、所有进场的材料(主要材料以及大量使用的辅助材料)必须报验,并提供生产厂家资质及相关质量证明文件,经检验合格后方可使用。
- 4、施工现场人员要定期进行安全教育,定期开会,做到三级教育。
- 5、进入施工现场必须严格按照规范佩戴安全帽等劳保防护用品,禁止在材料堆放区域等易于着火区域吸烟,烟屁股必须丢至指定位置,多次违反将采取经济考核。
- 6、遵守园区规范,保护环境,注意成品保护,文明施工,施工过程中不得踩在屋面中间屋脊处行走。
- 7、隐蔽工程、分段工程等必须上报业主项目部和监理项目部,按程序报验;上道工序完成后经经验收合格后方可进行下一步工序。不得未经检验擅自施工,擅自施工造成的一切后果施工方自负!
- 8、支架、组件等安装要注意螺栓方向的一致性,并且紧固到位,施工单位应对安装完成的支架、组件等进行自检,若发现存在质量问题应及时整改。
- 9、4#屋面厂房东北角排气孔有大量白色粉末排出,容易造成发电损失且存在隐患,建议协商厂房将其改迁至其他区域。
- 10、吊装作业时严格遵循“十不吊”原则;必须由专人指挥作业;起重臂下严禁站人,吊装物品应绑扎牢固,吊装过程中吊装物品下严禁站人;无关人员不得到屋面安全绳以外区域。
- 11、屋面支架等施工材料要分散堆放,4#屋面已吊装材料堆放过于密集应立即分散开。

特此告知!

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: _____

日期: _____年____月____

GFDZJBM06: 监理工作联系单

日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。