

监理工作联系单

工程名称: 国泰精密机件(无锡)有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXGT-SLN07

致: 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 关于现场施工等相关事项

内容:

- 1、 防雷接地扁钢焊接处及时做防锈防腐处理, 进场逆变器支架及防雷接地扁钢镀锌不完整、镀锌不合格处暴露户外开始锈蚀, 应立即做防锈处理, 不合格产品不得使用;
- 2、 配电房及变压器基础图纸及施工方案尽快上报业主项目部及我监理项目部;
- 3、 上道工序完成后施工单位应首先进行自检, 自检合格后报验业主项目部及监理项目部经验收合格后方可进行下一步工序。隐蔽工程应提前 12 小时通知我项目部, 不得未经检验擅自施工, 擅自施工造成的一切后果施工方自负!
- 4、 混凝土预制块制作时要留试块, 混凝土预制块的实验, 强度实验等要及时进行。检测公司要提前确定, 要具备相应的检测资质, 实验室资质, 检测内容要在实验室检测资质的范围之内;
- 5、 进入施工现场必须严格按照规范佩戴安全帽等劳保防护用品, 吸烟必须到指定区域进行, 严禁吸游烟;
- 6、 夏季高温雷雨天合理安排施工时间, 防暑降温用品要落实到每一个人身上;
- 7、 项目资料与施工同步, 项目所需图纸及其他资料尽快上报我项目部。

特此告知!

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 戚平

日期: 2017 年 07 月 11 日

日



GFDZJBM06：监理工作联系单

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。