

监理工作联系单

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXGT-SLN10

致：无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于施工进度等相关事项

内容：

2017 年 11 月 3 日现场巡视检查过程中发现施工单位仍未按要求相应增加人员或作业时间，按此施工进度进行项目无法如期并网。为确保项目质量符合要求和如期顺利并网，现要求你项目部立即增加作业时间以及相关人员设备，并立即制定一个合理赶工计划。

特此告知！

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：戚平

日期：2017 年 11 月 03 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。