

监理工作联系单

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: FNGF-JLLXD-002

致: 常州天合光伏发电系统有限公司 项目部

抄送: 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

主题: 关于现场流沙地钻孔存在安全质量隐患事宜

内容:

2018 年 09 月 21 日对常州天合光伏发电系统有限公司总包单位施工区域监理进行巡检, 发现部分钻孔有流沙 (大滩镇、黄旗镇), 存在塌孔现象。现要求你方与设计单位沟通, 重新制定设计方案, 以免后期造成安全质量隐患, 对已成孔的建议你方先进行试桩试验, 在确保没有安全质量隐患情况下, 再进行大面积施工。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期:

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建