

监理工作联系单

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: FNGF-JLLXD-003

致: 常州天合光伏发电系统有限公司 项目部

抄送: 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

主题: 关于现场施工进度及原材料事宜

内容:

经监理巡查发现, 现场到货的预埋件质量穿插不一, 按设计要求, 预埋件箍筋标准是 200mm, 到货的预埋件部分箍筋已超出误差范围, 不符合设计要求。部分预埋件存在挂锌, 并留有锌瘤, 到货的预埋件生产工艺标准不统一 (部分桩有加强板, 部分桩没有加强板)。

对于施工进度: 部分地块支架基础施工已完成, 支架材料没及时到货, 影响施工进度, 已确定好的地块尽快出图并安排人员进场施工, 望总包单位尽快安排材料到货, 以免影响施工工期进度。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 王同(信)

日

期: 2018.1.8

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建