

监理工作联系单

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: FNGF-JLLXD-005

致: 苏州腾晖光伏发电技术有限公司 项目部

常州天合光伏发电系统有限公司 项目部

抄送: 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

主题: 关于现场施工报验事宜

内容:

2018 年 11 月 16 日监理对常州天合光伏发电系统有限公司总包单位、苏州腾晖光伏发电技术有限公司总包单位所属的施工地块全部进行巡检, 发现问题:

- 1、个别地块施工未报验 (地块施工进度现已打孔浇筑完成, 支架、组件已在施工, 之前施工工序未向监理报验)。
- 2、施工工序未报验 (孔深、基础浇筑、电缆沟、接地沟等重要工序未向监理报验)。

针对以上问题, 由于总包单位未能及时通知我方监理, 未及时报验, 我监理方对个别未报验地块不予验收, 工程资料不予签字认可, 望总包单位悉知并重视。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日

期: 2018.11.16

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建