

工程联系单

2018年4月15日

工程名称	南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目	编号	006
主送单位	南瑞电力设计有限公司 EPC 总包方（项目部）		
抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司（项目部）		
事由	关于南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目支墩整改的联系单		

内容:

致南瑞电力设计有限公司 EPC 总包方（项目部）：

关于南京熊猫电子光伏发电项目支墩贵司上报的整改方案，目前现场整改的支墩发现较大且较重，项目部需要贵司出具相关的荷载计算书以及图纸做为支墩整改的支撑，满足屋面承载要求后，然后再进行标记支墩的整改。

同时南京熊猫现代服务业光伏发电项目的支墩整改前也要补齐荷载计算书以及图纸，图纸出具后进行设计交底，施工前总包方单位组织施工交底，避免因支墩整改造成整体光伏区屋面配重超重，再次造成屋面出现安全隐患。屋面荷载要求详细见专用技术条款内容，以上荷载计算书以及图纸同时要报送监理项目部进行审核。未经项目部审批禁止私自施工。

最后要求总包方整个项目整改期间进行全方位监管，与整改施工时间一致，加快项目整改推进速度，早日完工，限3日内给予回复。

发件人：南京熊猫现代服务业光伏发电项目项目部
日期：2018年4月15日



回复单：

