

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
编号：ZHJL-AWHSXL-009

致：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司禹州市艾窝至花石场区 35KV 汇集
线路工程项目

内容：关于即将线路架线的相关事宜

你单位承包建设的《禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程》，前期工程工期已严重滞后，线路架线工作即将开始，现要求你单位：

- 1、抓紧催促电缆、导线等施工材料到场；
- 2、为了加快施工进度，抓紧增加施工人员；
- 3、不能因架线工作导致影响其他工序的工作；
- 4、关于架线工作，做一个专项施工方案，三天之内必须提交到花石项目部；
- 5、架线工作马上着手开始，如果架线工作中需要搭跨越架或要停 10KV 用电等情况，要提前做好协调工作；
- 6、架线所需要的专用工具要提前准备好，确保电缆、导线到场后能马上施工；

其他的工作赶工期，8月10日工期节点不变，抓紧施工；如果出现工期滞后，我方将对你施工方进行经济考核；望你单位接到联系单后，尽快组织好施工工作。

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：步金义

日期：2017年 8月 29 日

注 本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份。