

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MW_p 农业光伏电站项目

编号：JXM6—010

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于现场桩基钢筋笼制作事宜

内容：

根据图纸 SCPH-GF29S-T0102 中明确说明现场桩基钢筋笼长度应为 2.5m，加密区应为上下各 500mm；经现场实际测量部分钢筋笼长度只有 2-2.4m 之间，部分加密区间距不符合要求的 50%；

针对以上情况，监理项目部在 2017 年 7 月 17 号以邮件的形式发送至你项目部刘涛刘经理邮箱。截止到今天仍未进行回复和整改，现要求你项目部停止对不合格钢筋笼的使用，严格按照设计图纸要求进行施工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵生海

日 期：2017年7月25日

