

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-031

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于箱逆变基础平台、围栏、钢爬梯施工事宜

内容：

经监理部检查，光伏区箱逆变基础平台、栏杆、钢爬梯施工，还存在以下问题：


- 1、现场箱逆变围栏立杆与平台连接位置，未按图集要求施工（预埋钢板），现场采用打孔放入钢筋与立柱焊接，连接方式不妥。应在保证安全、质量的前提下采取有效的连接方式，例如立柱位置植入膨胀螺栓进行焊接（供参考）；现场如果用钢筋焊接必须按以下步骤施工：①按钢筋植筋工序施工②焊接后钢筋及焊接处做好防腐处理。
- 2、箱逆变平台边缘线条要处理好，做到横平竖直、表面光滑。
- 3、钢爬梯钢板凹陷地方需要打孔，防止雨水堆积锈蚀钢板。

综合上述问题，请总包单位组织人员进行整改到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日 期：2017 年 3 月 7 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份。