

监理工作联系单

工程名称：围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号：JXM6—014

致：江苏润海环保工程有限公司施工项目部

事由：光伏区现场施工的相关问题

内容：

1、下伙房乡盖子沟项目在施工过程中，由于改变了螺旋桩的施工方法，直接采用机械将螺旋桩压入地下（或挖坑直埋），而不是旋入地下，出现部分螺旋桩有明显松动，支架的整体牢固性降低，要求你项目部及时采取有效措施，对支架基础进行夯实处理，务必保证支架的整体稳定性。

2、局部电缆沟的开挖深度不够，不能确保电缆埋设在冻土层以下，必须严格按照设计要求进行开挖。

3、4mm² 光伏电缆不属于直埋电缆，不能直接进行地下埋设，必须在穿管后方可进行埋设。

万泉沟、二上村等项目也存在类似问题，要求你项目部认真予以整改。

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017 年 7 月 20 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。