

监理工作联系单

工程名称：围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号：JXM6—016

致：北京中伏源能源科技有限公司施工项目部

事由：关于施工进度的相关问题

内容：

目前，你项目部负责施工的电站项目已经严重滞后，直接影响到整个扶贫电站的检测和验收工作，为此，要求你项目部及时组织充足的施工人员，及时采购相关的设备、材料，加强现场的施工管理，尽快完成所有的项目施工。如本周内施工进度仍没有明显提高，将对你项目部进行严厉的处罚。同时，要求你项目部及时向业主及监理项目部提交桩基拉拔试验报告；相关的调试实验报告；组串的开路电压、短路电流等检测记录；接地电阻检测记录；相关的绝缘电阻检测记录等，抓紧完善施工蓝图的绘制，并提交业主及监理项目部。望积极予以落实。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。