

## 监理工作联系单

工程名称：围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号：JXM6—008

致：北京中伏源能源科技有限公司施工项目部

事由：关于光伏区现场施工的相关问题

内容：

在对哈里哈乡扣花营村项目进行巡视时，发现突出存在以下一些问题：

- 1、变压器高压侧 B 相刀闸烧毁，应立即切断变压器低压侧电源进行修复；
- 2、光伏并网柜在正常运行时，柜门敞开，如遇雨天，极易造成设备损坏，应立即进行关闭；
- 3、在围栏没有安装完成的情况下，汇流箱箱门可以随意打开，造成极大的安全隐患，应立即上锁，同时安排人员进行现场值班，无关人员及牲畜严禁进入项目发电区域，确保电站运行安全；
- 4、部分边压块安装不规范，应及时进行整改；
- 5、项目主接地网没有形成闭合环网，应进行整改；

针对以上问题，要求你项目部及时对其他项目进行认真检查，发现类似问题，及时进行整改或修复，确保电站运行安全。

(后附问题照片)

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年7月4日



注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。

扣花营项目变压器高压侧刀闸烧毁  
2017、7、25



扣花营项目边压块安装不规范  
2017、7、25



