

监理工程师联系单

工程名称:南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-LXD-008

致: 南京天裕富新能源有限公司

主题: 关于现场材料质量的相关事宜

内容:

我方在九月十日巡视过程中发现,在一号主厂房屋面组件安装时发现部分组件间距不一致,立即下令停止安装,进行缺失原因调查。经排查组件尺寸后发现 21 片组件对角线有异常,其中 6 片差异小于 5mm, 15 片差异大于 5mm,属异常现象,如继续安装除有碍整体美观外,更会因压块固定组件的受力不均,存在组件脱落的隐患。

请贵司通知组件生产厂家更换该批异常的组件。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。