

监 理 联 系 单

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站电项目

编号：ZHJL-HXFP-006

致：马鞍山力泉电气安装有限公司施工项目部：

事由：关于光伏区进场的支架材料报审的问题：

内容：

- 1、由于 2017 年 08 月 22 日进场的支架材料没有按照相关要求及时的进行报审，监理项目部现责令施工项目部暂停支架安装的相关工作。
- 2、要求施工项目部在两日内及时对已进场的支架材料进行相关报审工作。
- 3、如果迟迟仍未进行相关的报审工作，监理项目部将定义为进场的支架材料不合格，责令对进场材料进行清场处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 8 月 24 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。