

监理工作联系单

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-GZLX-001

致: 润邦控股集团有限公司

事由: 施工质量和安全问题

内容:

巡视松燕村光伏扶贫电站, 建设地点在羊角小学等光伏扶贫电站, 发现施工质量和安全问题如下:

- 1、光伏支架底座紧固螺丝未安装垫片, 需增加垫片。
- 2、光伏支架横梁与竖梁搭接处螺杆长度不够, 需更换更长螺杆。
- 3、光伏支架檩条外露部分长短不一, 外露部分长度不能相差太大, 需符合相关规范要求。
- 4、光伏支架檩条切口处未做防腐处理, 需要及时做防腐处理。
- 5、学校小学屋顶有接地环网, 需检测学校接地环网是否符合光伏电站的接地标准, 如果符合标准可以直接与学校主接地网连接。不符合标准需要增加接地极。
- 6、瑞金地区现在室外温度相对较高, 各个施工队伍要做好防暑降温工作。备好防暑药品及调整好施工时间, 避免高温室外工作。
- 7、如果电站建设地点在学校屋顶的需做好安全工作、防止打扰学校正常的上课工作和学校的正常课外活动。在学校施工时一定要保证学校学生和办公人员安全的情况下文明施工。
- 8、个别电站施工时如果遇到有阻挠施工等问题, 不准与村民或学校办公人员发生冲突, 有问题第一时间汇报项目部与我监理方, 由我监理方跟业主沟通协商有争议的问题。
- 9、现要求各个施工队伍每天及时准确的汇报各自施工队伍人员及施工进度情况。施工人员进入施工场地是要佩戴个人防护用品, 特别是高空作业人员一定要注意施工安全。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李安

日期: 2017年9月12日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。

