

监理工作联系单

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJTP-ZHJL-GZLX-000

致: 润邦控股集团有限公司

事由: 施工过程中需协商问题

内容:

现场施工过程中遇到相关问题:

1、施工中需要进入学校施工最少提前 2-3 天与学校沟通, 了解学校施工中学校对施工的要求, 避免施工队伍因无法施工造成误工。学校合理得当要求的施工方案, 我施工方要支持和配合学校工作, 如果遇到不能协调的问题要及时上报, 由相关部门进行协调处理。

2、现在要求各个施工队伍, 一定要求先跟村委签好施工告知书才能施工。如果因没签施工告知书出现的问题由各自施工队伍承担责任。

3、会议已明确表明本扶贫工程, 村委是主导地位, 施工单位是辅助村委协调建设地点的。施工单位不能起主导地位, 遇到不符合建设地点标准的直接告知村委, 让村委另外寻找建设地点, 不能犹豫不决或拖拖拉拉, 让村委误会我们是故意为难村委。

4、施工单位进现场施工前, 必须提前协调相关工作, 告知村委或学校。避免施工人员进入现场无法施工现象发生。

5、因为将来电站的运维是瑞金市城市发展投资集团有限公司, 扶贫办考虑更换业主, 施工合同需重新签。

6、这个周日各个施工队伍统计一下新建光伏扶贫电站施工告知书的签订情况, 统计后上报扶贫办。

7、屋顶打孔位置做好防水处理后, 要及时浇筑混凝土, 避免下雨造成屋面出现漏水情况。檩条切口处要及时做好防腐处理。浇筑混凝土加固的时候必须用振捣棒振捣严实。

8、各个施工队伍每天要及时上报各自施工的工程量、施工人数和施工照片。

9、现场施工的队伍遇到非工程问题, 需沟通解决的一定要提前上报。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李

日期: 2017 年 9 月 16 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存三份。

