

监理工作联系单

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-GZLX-002

致: 润邦控股集团有限公司

事由: 各个村级扶贫电站进度相关问题

内容:

现场施工过程进度情况及未解决问题一览表

一、瑞金市施工中的电站

九堡镇: 下宋村; 松燕村; 石角村

瑞林镇: 大坪村; 上茆村

未施工电站: 九堡镇: 密溪村; 鳌下村

瑞林镇: 下坝村、苏地村

冈面乡: 陈坑村

未解决问题:

瑞林镇: 禾塘村光伏扶贫电站, 该电站是装机容量增容 20KW, 建设点是禾塘村小学, 因原先已有建好的电站, 建设面积不够, 需要拆除重新安装, 改造费用为 4.5 万元。我监理方与该村书记沟通, 书记因费用问题, 该村书记不同意安装光伏电站。

九堡镇 官仓中学周末学校不让施工, 需要全程监督施工。

冈面乡 陈坑村 冈面乡电业局农网改造, 整个工期到 12 月份, 现申请先改造我们电站电网线路。

二、施工中的电站

日东乡 湖陂村

丁陂乡 山潭村

未施工电站 壬田镇 横坑村

拔英乡 邱坑村 因建设地点偏远, 支架和组件一起进场安装。

未解决问题 壬田镇 凤岗村、桥岭村建设地点选址烟草站, 因未与烟草站签订协议, 不允许安装

长胜村: 村委同意拆除彩钢瓦, 建设电站, 但尚未拆除, 无法施工。

黄柏乡 龙湖村: 村委自己擅自将支架建设在地面上, 不符合相关标准要求。

大柏地乡 杨古村 建设地点大柏地中学 施工过程中, 校长提出要求 1、教育局与村委未签合同; 2、光伏电站收益分配问题。

横江村 建设地点大柏地小学 施工过程中, 校长提出要求 1、电站收益问题; 2、教委与村委未签合同。这两个建设点是今天学校提出要求不让施工。

三、施工中电站:

叶坪乡 山岐村、合龙村、大胜村、仰山村

云石山乡 陂下村

未解决问题

叶坪乡 朱坊村 建设地点未定

禾仓村 建设地点立新中学, 因学校无接地网, 现在学校提出两点要求 1、必须全校 15 幢楼的接地, 由施工方负责; 2、电站单独做接地不允许施工。

马山村 建设地点未定

云石山乡 田心村 居民屋顶建设, 建设过程中村民提出要求 1、电站建成隔温层效果;



2、电站未遮挡区域，由施工方单独做隔热层，相关费用由施工方承担。

沙洲坝镇 大布村 建设地点为未完工的村民活动中心，屋顶相关配套设施全无，不符合建设标准，无法施工。

泽潭乡 安治村、五龙村 建设地点未定。

四、施工中电站

武阳镇 龙江村、珠坑村、安富村

万田乡 茶亭村、麻地村

未施工电站

谢坊镇 瓦子村、乐村村、新民村

未解决电站

谢坊镇 安背村 建设地点面积不够，需在旁边再找地方

旋龙村 建设地点屋顶是琉璃瓦屋面，需要拆掉瓦片后安装，安装难度加大，

相关施工费用加大。

五、施工进度款

因光伏电站的光伏组件费用占比大，企业垫资严重，协商先付部分进度款问题。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李

日期：2017年9月18日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

