

监理工作联系单

工程名称：陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：003

致：甘肃海霖电力工程有限公司陕汽德仕施工项目部

事由：关于工程施工进度的事宜

内容：

根据甘肃海霖 10 月份进度计划要求德仕光伏工程完成施工，截止今天已完成条形基础浇筑夹具安装 50%，工程进度滞后于进度计划，要求你单位做人员补充工作，组织施工力量加快工作进度，确保 10 月份进度计划按期完成。

• 监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 10 月 9 日



本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。