

监理工作联系单

工程名称：东源天华阳光农光互补一期 100 兆瓦项目

监字【2018】-006

致：江西火电建设公司天华阳光农光互补 100MW 项目部

抄送：东源天华阳光新能源电力有限公司

事由：关于目前施工进度事宜；

内容：

根据目前现场施工情况，工作面不能满足施工需求。工程施工进度严重滞后，能否保证 2018 年 6 月 30 日 100MW 光伏工程全部完工，是最关键的问题。

要求：

- 1、按 2018 年 6 月 30 日止，倒排 100MW 光伏工程施工进度控制计划。
- 2、应对各发电单元空闲地块，就增补光伏组串一事，可安排人员进行施工，确保 100MW 光伏工程装机容量，编制施工进度控制计划。
- 3、施工进度控制计划于周二（2018 年 6 月 8 号）报甲方、监审核。

四川元丰建设管理有限公司

东源天华阳光农光互补一期 100 兆瓦项目部

2018 年 5 月 05 日



由 扫描全能王 扫描创建