

# 监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号：003

致：河南易通电力工程有限公司

事由：关于施工的事宜

内容：

业主、监理现场检查发现，贵公司承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程于 9 月 20 号浇筑 10#基础过程中存在以下缺陷：

- 1、施工人员不足，且施工人员多为临时拼凑年龄较大；
- 2、施工器具准备不到位，手推车、震动泵仅一台老化严重
- 3、自拌混凝土质量控制；
- 4、浇筑间隔时间过长；
- 5、配电柜不符合规范；
- 6、边坡距离基础过近；
- 7、基坑安全围护、安全标识不齐全；
- 8、安全员无明显标志。

望贵方针对上诉缺陷及时处理，以免下次再出现类似情况。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017.09.21

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 份，监理项目部存 份。