

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35kV 线路送出工程

编号：014

致：河南易通电力工程有限公司

事由：关 23、24 基础混凝土浇筑的事宜

贵方承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35kV 线路送出工程，于 2017 年 12 月 12 号 8 时通知我方现场监理将对 23、24 基础进行自拌混凝土浇筑。应近期平均温度低于 5 摄氏度，贵方 23、24 基础浇筑不符合 GB50666 及 GB50173 冬季施工要求。要求贵方暂停混凝土浇筑，若强行进行浇筑产生的后果由贵方承担。

项目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.12.12

