

监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 016

致: 河南省易通电力工程有限公司

事由: 关于已组塔缺少塔件一事

内容:

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程,发现以下问题:

- 1、由于塔材厂家供货时缺少部分塔件,致使 2#、5#、10#、19#、20#、21#、24#塔在施工过程中未能完全施工完毕,至今未能补齐;要求你单位抓紧时
间联系相关供货单位供货到场,完成施工;
 - 2、要求你单位尽快将塔基自拌混凝土原材料进行报检。
- 以上问题希望你单位高度重视,加快施工进度。

抄送: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

