

# 监 理 工 作 联 系 单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号: 019

致: 河南省易通电力工程有限公司

事由: 关于施工进度事宜

内容:

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程, 8#塔基础在具备施工条件的情况下至今未进行支模浇筑, 现要求你方尽快组织施工, 在保证质量和安全的情况下, 把工期往前赶, 否则将对你方进行经济考核。

以上问题希望你单位高度重视, 抓紧组织人员施工。

抄送: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理单位: (章)  
总/专业监理工程师:   
日期: 2018 年 01 月 14 日