

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：附 02

致：河南省电力勘测设计院

事由：关于消弧线圈尽快整改的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目升压站项目》工程：至 2017 年 12 月 28 日起，因受消弧线圈容量不够报警问题影响，造成一条线路无法投入，两个光伏方阵无法并网发电已有一个月有余，至今未能整改完成使用。13#光伏区工地春节前准备并网发电，现要求你方尽快完成消弧线圈装置的整改工作；逾期不能整改完成将对你方按光伏区日发电量损失进行考核。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师

日 期：2018 年 01 月 29 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：025

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于线路施工停工时间较长的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：工程施工停工自 2018 年 01 月 16 日至今已有 14 天，严重影响了施工进度；目前一月份已接近月尾，进入二月份后将对你单位按日进度进行考核，希望你单位高度重视，尽快协调（或采取其他办法），抓紧组织人员恢复施工。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

孔建国

送出输电变电工程
监理项目部

日 期：2018 年 01 月 29 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：024

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程施工资料的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》：施工资料与工程进度同步，目前本项目（进度）工作量已完成 75%，你单位施工资料所做无几，未能与工程进度同步；现要求你单位尽快将未能与施工同步的施工资料补齐。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：孔林国

日 期：2018 年 01 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建