

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：034

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于施工进度的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程，：

1、现要求你方限期对 15#、23#、24#、25#基础的第三方检测工作，逾期将对你进行经济考核。

2、按照本周计划，要求你方尽快将符合回填和组塔条件的基础，抓紧组织回填工作和组塔工作。

以上问题望你单位高度重视，尽快组织合理安排施工。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 03 月 25 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建