

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：037

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程材料报检和进度的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：

1、13#-16#基础浇筑使用的水泥私自更换厂家，自今未报检，要求你方尽快进行报检；

2、组塔施工队的技术水平和现有的施工人数已不能满足施工要求，要求你方增加技术和人员投入，确保工程按计划完工。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 03 月 30 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建