

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：039

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程施工的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：

1、15#、16#基础经现场检测达不到组塔强度要求，你方不按规定组塔，业主和监理已将情况的严重性向你方说明，后道工序所有质量问题，业主方和监理方不负任何责任。

2、地埋电缆施工在即，你方仍未拿出施工图纸，要求你方尽快出 1#塔段和 28#塔段地埋电缆沟（电缆井）的相关图纸和此项施工专项施工方案，以按图施工和按图验收。

3、6#、7#、9#、19#、23#基础已经浇筑完成，图纸变更单仍未交付，要求你方尽快将设计变更单交付。

4、工期接近尾声，该送检的材料抓紧时间送检，该做第三方检测的做检测；个别缺少塔材的塔，尽快补齐；塔体螺栓的紧固必须紧固到位。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 04 月 06 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建