

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：040

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程施工的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：

根据你方制定的施工计划，本工程 4 月 10 日竣工完成，按目前施工进度情况已不能满足完成进度需要，现要求你方合理组织增加人手和机械，保证 4 月 10 日顺利完成施工。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 04 月 07 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建