

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：041

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程施工的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：

- 1、工期已接尾声，多个施工部位同时进行，近几天发现你方电缆耐压试验等工序不报验施工，已严重影响到正常的监理工作；现要求你方所进行的每道工序正常报检业主方和监理方；望你方高度重视，以免影响后期资料的制作；如果你方私自施工，业主方和监理方对所施工的工程量不予认可。
- 2、电缆沟（电缆井）施工在即，你方仍未拿出设计院的设计图纸，无图纸依据施工，业主方和监理方对所施工的部位不予认可。
- 3、15#基础养护期已到，要求你方并网前尽快做第三方检测。
- 4、要求你方并网前做线路自检，发现问题尽早处理。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：孔林国

日 期：2018 年 04 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建