

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：043

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程施工的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：目前为止你方有多项剩余工作及问题未处理：

- 1、多基塔接地极未做防锈处理，防盗帽，防松卡未安装；10#塔接地极有一个断开；22#、26#缺塔材；19#防震锤已滑行。
- 2、电缆标识桩，相序牌、塔杆号、警示标牌未悬挂；13#、18#、26#地脚螺栓未紧固；1#电缆井未砌筑；28#电缆沟未整改；8#塔外侧缺少重力锤。
- 3、28#、19#、18#、9#光缆余缆架未安装；保护帽未制作完成；23#、24#、25#再次回填；护坡未做。
- 4、上下塔穿线管未封堵；15#基础第三方检测未做；
- 5、电缆绝缘检测，线路绝缘检测。
- 6、基坑设计定位变更（6#、7#、9#、19#、23#）。
- 7、多基塔塔身与接地连接面积小，缺少一个螺栓紧固（缺少一个螺丝孔）。

综合以上问题，目前不符合并网条件，要求你方尽快组织合理施工；限期两日内整改完成；报业主方和监理方验收后方可并网。所延误工期你方负责，并对你方进行经济考核。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：孔庆国

日期：2018 年 04 月 17 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建