

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：046

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程问题消缺的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：工程已进入消缺阶段，要求你方尽快进行消缺工作：

- 1、通知单回复单，编号为：10#、14#、15#、18#、20#、21#、22#、23#未闭环回复；
- 2、设计变更单未提供：1#、6#、7#、9#、23#、28#塔；
- 3、15#基础未做第三方检测；23#、24#、25#未提供第三方检测报告和检测单位资质；
- 4、报检的混凝土试块规格见证取样台账与现场使用规格不符。
- 5、28#直埋电缆沟护坡不符合要求；
- 6、1#、2#、3#、5#、7#、9#、20#护坡至今未做；
- 7、工程各报审表等资料未提供。

以上问题要求你方尽快妥善解决，你方消缺完成后以消缺回复表的形式尽快回复，负责后果自负。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：孔庆国

日期：2018 年 05 月 07 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建