

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-002

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：安全文明施工及现场施工进度


内容：

- 1、在施工现场施工过程中，部分施工人员未进行安全防护措施，即未佩戴安全帽而进行施工，我监理项目部提出严重警告，并要求进入施工现场，管理人员、施工人员必须正确佩戴安全帽；
- 2、施工厂区现场，建筑垃圾及施工建筑废物未能及时处理，要求现场施工过程中所产生的垃圾应及时进行清理，做到“工完人走场清”；
- 3、施工现场严禁酒后作业，当晚酗酒者隔日禁止进入施工现场进行施工；
- 4、施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便，若出现此现象并被拍照者，我监理方将进行一定的经济处罚（现金交付），后期重复出现立即清理出场；
- 5、做好防火及临时用电安全保障措施，避免事故发生；
- 6、施工现场未配备消防器材，现要求你方尽快增加相应消防器材；
- 7、经现场巡视发现，现场实际工程进度缓慢，现要求你方增加相关的施工人员，同时制定加班加点施工计划，确保工程进度按期完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 6 月 21 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份