

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-003

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：夜晚安全文明施工及现场施工进度、质量事宜

内容：

现山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程已全面进入施工阶段，目前存在以下问题：

1. 工程进入白夜两班交替施工，夜晚照明条件不足，要求施工方及时增加照明设备，保证现场可见度，并确保施工人员的安全；

2. 为抢工期，商砼养护期较短，且未按规范要求施工，要求合理统筹安排进行施工，在保证工程进度的条件下确保工程质量符合要求。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 10 月 29 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。