

## 监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-016

致：山西德丰钢结构工程有限公司施工项目部

事由：现场消缺整改事宜

内容：

因年前物流车间厂房加固焊接焊缝不符合图纸设计及相关规范要求，我监理方同业主方曾多次口头要求严格按图纸设计要求进行施工，同时我监理方曾下发相应的书面文件，也未见你方做出任何回复。为保障项目工程能够有效地尽快完成合同要求内的相关施工事项及不影响物流车间屋面相关电气的施工，确保工程尽早完成并网发电，现要求贵部，

1. 抓紧时间配置相关专业的管理人员，建立完善的项目管理机构，加强对现场的管理。

2. 有序组织施工人员进场进行厂房加固焊接焊缝的消缺工作。

以上要求，限贵部于 5 日内完成人员的进场工作并开展施工，若逾期，将对贵部进行经济考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 4 月 4 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。