

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-018

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：施工进度事宜

内容：

根据 4 月 15 日的监理会议及 4 月 18 日业主召开的并网前相关事项会议精神内容，同时为保障项目工程尽早完成并网发电，现我监理项目部及业主项目部要求甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部，

1. 箱逆变，SVG 箱，一次、二次舱四周场地硬化，SVG 箱底挡风墙整改于 4 月 23 日下班前完成施工。

2. 完成土建、电气人员的进场工作。

以上两点要求，若逾期，将对贵部进行经济考核，此款项从工程款内扣除。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李峰伟

日期：2018 年 4 月 20 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。