

监理工作联系单

工程名称: 江西木林森三期厂房5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号: JXM6-005

致: 宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由: 关连接电抗器基础施工事宜

内容:

目前电抗器基础已准备开始施工, 目前现场实际施工与设计图纸要求不相符; 同时设计图纸与厂家说法不一; 致使现场施工受阻。现要求你项目部, 必须在明确最终施工方案的情况下, 方能进行施工; 同时应对施工人员做好技术交底工作, 严格按照设计图纸要求进行施工。确保施工质量。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 任中峰

日期: 2017年12月3日

