

监理工作联系单

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号: JXM-LXD-002

致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由: 增城菜鸟物流园项目现场施工进度事宜

内容:

经 2017 年 10 月 26 号会议决定, 本项目要在 2017 年 11 月 25 号完成 7 个屋面上的所有光伏施工, 现场所有屋面都已可以展开施工作业, 按目前现场施工进度 (截至今天现场实际作业人员 30 人), 已无法该节点需求, 现要求你单位尽快满足以下几点:

1、尽快编制乙供材料到货计划时间表, 并按材料到货计划及时到货, 保障现场施工需求。

2、现场施工人员严重不足, 已无法满足多个屋面同步施工的需求, 要尽快组织新工人进场, 保证现场施工人员数量充足, 以满足 11 月 25 号节点需求。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:  刘士发

日期: 2017 年 10 月 29 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。