

监理工作联系单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-LXD-005

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：屋面光伏施工进度事宜

内容：

截至 2017 年 11 月 5 日，3 号及 4 号仓库屋面光伏组件吊装及安装施工完成 60%，剩余 5 个屋面还未进行光伏组件的吊装及安装施工；按 2017 年 10 月 26 号会议决定，本项目要在 2017 年 11 月 25 号完成 7 个屋面上的所有光伏施工；

以目前施工进度很难满足 11 月 25 日的节点要求，要求总包单位及时调整施工部署，合理安排人力物力进行屋面的光伏的施工，保障 2017 年 11 月 25 日完成本项目 7 个屋面的所有光伏施工。若在 2017 年 11 月 25 日未完成本项目 7 个屋面的光伏施工，将按建设单位的决定，对总包单位以消极怠工处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017 年 11 月 5 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。