

监理工作联系单

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号: JXM-LXD-008


致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由: 关于施工图 V1.0 (结构设计图, 共 1 册) 上的疑问

内容:

关于施工图 V1.0 (结构设计图, 共 1 册) 上的疑问, 需你单位及时与设计单位沟通, 并让设计院出具具体的回复意见。疑问如下:

1、由于屋面不平整, 屋面瓦楞间距不一致, 个组件边部距导轨端部难以保证 $L \geq 58.5\text{mm}$ (个别存在 $L \leq 30.00\text{mm}$), 请明确是否允许此偏差存在?



2、1#检修钢梯基础原高度 300mm, 存在难以承载顶部荷载可能, 建议增加至 500mm, 是否同意变更方案?

3、1#检修钢梯柱脚 4 颗 M16 螺栓; 连接处受力较弱, 建议增加至 8 颗 M16 螺栓, 是否同意变更方案?

4、设计说明“(4) 楼梯栏杆高 900mm”; 图上标注尺寸为 440mm, 实际施工按图纸标注尺寸施工, 是否可行?

5、请确认箱变数量是否由 9 台调整为 7 台?

6、线槽是否需设计伸缩节来适应变形?

7、护栏角铝切割部位是否需要做防腐处理?

8、可否提供组件防雷大样图, 便于现场施工?

9、请明确屋面线槽固定支架间距及方式?

10、钢梯与墙体结构连接采用化学锚栓连接, 是否需做拉拔试验?

11、设备基础及 1#钢梯基础是否需要做地基承载力报告?

12、请明确防雷连接方式采用焊接还是螺栓连接?

13、请明确防雷扁铁夹具固定间距及固定方式?

14、请明确电气蓝图出图日期?

15、明确室外吊架, 固定吊杆间距及材料。



关于以上的疑问, 要求总包单位及时与设计院进行沟通, 并将设计院的回复意见反馈到监理单位及建设单位项目部。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 刘工发

日期: 2017 年 11 月 16 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。