

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-LXD-009

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：菜鸟网络增城园区分布式光伏项目 7 个屋面施工进度事宜

内容：

经 2017 年 10 月 26 日会议决定，本项目要在 2017 年 11 月 25 日完成 7 个屋面上的所有光伏施工。后经建设单位决定 7 个屋面光伏施工完成时间可以顺延至 2017 年 11 月 30 日。

目前距 2017 年 11 月 30 日节点时间已经不多，望总包单位加快施工进度，保障该节点施工能按时完成。若你单位不能按该节点时间完成相应的施工，建设单位及监理单位将严格按总包合同上约定的相关条款对你单位进行考核处罚。同时，要求你单位尽快将供电局流程手续完成进度计划报到建设单位及监理单位项目部。

附总包合同上进度总计划：

序号	项 目 名 称	计划完成时间	完成情况
1	项目开工	【2017 年 10 月 10 日】	
2	初设完成	【2017 年 10 月 25 日】	
3	支架安装完成	【2017 年 10 月 30 日】	已滞后
4	组件安装完成	【2017 年 11 月 10 日】	已滞后
5	逆变器升压变安装完成	【2017 年 11 月 22 日】	已滞后
6	开关站土建完工	【2017 年 11 月 10 日】	已滞后
7	开关站机电安装完	【2017 年 11 月 23 日】	
8	线缆敷设完成	【2017 年 11 月 22 日】	
9	外线施工完成	【2017 年 12 月 5 日】	
10	系统测试、调试完成	【2017 年 12 月 15 日】	
11	并网验收	【2017 年 12 月 25 日】	
12	竣工验收	【2018 年 1 月 30 日】	

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2017 年 11 月 20 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。