

监理工作联系单

工程名称: 海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目

编号: HL-LXD-02

致: 浙江诺欧博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于组件安装注意事项

内容:

你单位项目部承建的海宁市华立实业有限公司 401.76kwp 分布式光伏发电项目的组件已进场,即将进行组件安装施工,现发出监理通知单要求你单位在组件安装时注意以下事项:

- 1、施工前项目部必须对班组进行技术交底;
- 2、组件包装拆除和施工中产生的垃圾不可乱丢、乱抛,要集中清理;
- 3、收集好组件的出厂合格证和检测报告等资料;
- 4、组件搬运轻拿轻放,两人沿长边抬运;
- 5、安装时禁止踩踏、跪或坐等在组件板面上的行为,以免组件隐裂;
- 6、严禁挤压或尖锐物敲打、碰撞、刮划光伏板钢化玻璃的一切行为,使用的工具不可随意在组件板上碰触,在成划痕;
- 7、已开封的组件板需正面向上平放,严禁立放、悬放或悬空,严禁背面直接暴露在太阳光下;

以上事项要求你单位在施工中严格执行,如有违反将对项目部进行处罚。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: (18)

日期: 2017 年 11 月 15 日