

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号: HX-LXD-01

致: 浙江诺欣博新材料有限公司 (施工项目部)

事由:

关于支架材料进场落实事宜

内容:

经监理现场发现你单位项目部承建的海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目, 自 2017 年 12 月 5 日水泥屋面支架基础完成后由于支架材料未进场已停工至今, 现要求你单位项目部抓紧落实材料进场事宜。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 12 月 10 日

本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。