

监理工作联系单

工程名称：宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目 编号：ZHJL-LX-2017-10-24

致：浙江诺欧博新材料有限公司宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目部

事由：施工进度、材料滞后、现场安全问题

内容：自我监理部进场至今，施工现场材料供应一直处于滞后状态，现场施工进度无法得到保证，材料短缺造成各工序无法开展，现场处于半停工状态，我部多次要求尽快上报材料进场计划时间，要求现场贵司现场负责人在岗，处理各分包单位负责人提出的问题，但一直未见，至于现场材料进场时间我部无法掌握，对于由此产生的材料问题影响进度将由贵司承担，至于施工现场图纸，我部未收到任何土建部分图纸，涉及配重块、配电房基础改造等，尽快提供各项目土建部分图纸，以免到时验收与图纸存在差异，再次说明一点，各工序完成后上报我部验收，待验收合格后，方可进行下道工序施工，至于现场配电房基础改造，现场安全防范较差，配电房部分已有电，开挖过程中，请贵司做好现场安全防范并派专业人员进行旁站管理，以免发生触电等意外事故

我部再次强调，尽快提供材料进场计划及时间安排，做好现场各工序有序开展，以此确保进度，望贵司做好现场安全防范

监理单位（章）

总/专业监理工程师：王道春

日期：2017年10月24日