

工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：018

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

主题：檩条连接件到货时间及更换时间

我方接到监理项目部的编号为 018 的监理工作联系单后积极与支架厂家取得联系，厂家通知檩条连接件正在物流途中，因物流到货时间未知，我方无法预测到货时间，檩条连接件到货后我方将通知专业监理工程师进行材料到货验收工作，檩条连接件更换前我方将整改方案报于监理项目部后进行整改工作。

施工项目部（章）：
项目经理：吉俊亮
日期：2018.10.1

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 二 份。