

监理工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号：007

致：中国电建集团河南工程公司

事由：关于箱变基础施工进度事宜

内容：现场箱变基础施工进度缓慢，达不到进度要求，严重影响后续箱变安装，电缆敷设，调试等；7#、8#、9#箱变位置到目前为止还未确定。

要求：尽快协调确定箱变位置，确定后，按进度要求抓紧施工，保质保量完成箱变施工。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018年3月28日



注 本表一式__3__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__1__份。