

监理工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：009

致：中国电建集团河南工程公司

事由：关于组件设备进场事宜

内容：贵公司因光伏组件迟迟不到现场，已造成光伏安装工程停工达二十六天之久，导致工程进度严重滞后，对此方山县及甲方表示强烈不满，要求贵公司积极组织光伏组件进场，抓紧施工，并按工期要求 4 月 30 日全部并网发电，如不能如期并网发电，甲方将从 5 月 1 日起逐日按发电量进行索赔。

项目监理单位（章）

总/专业监理工程师：

日期 2018 年 4 月 20 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。