

监理工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号：011

致：中国电建集团河南工程公司

事由：关于光伏区 5#区地块桩基土质事宜

内容：经检查发现，光伏区新开 5#区域部分山坡地块，已经人工改造成阶梯式地块，阶梯宽 5 米，高 2.5 至 3 米，且桩基已钻孔完成。

由于机械作业导致最下面几个台阶地块形成（部分）浮土阶梯，且现在有部分阶梯已出现塌陷现象，为保证桩基质量且避免发生桩基倾斜造成质量事故及经济损失，要求两天内 EPC 总包方拿出确实可行的设计方案报建设方与监理方，经审核后在施工确保施工质量。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师：_____

日期 2018 年 4 月 28 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。