

监理工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏发电扶贫项目

编号：005

致：中国电建集团河南工程公司

事由：关于工程进度事宜

内容：按照上级部门的要求，方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目，要求施工总包单位尽快完成开关站、光伏区所有工程的施工任务。

根据这一要求业主项目部在 2018 年 3 月 18 日主持召开了由业主、监理、总包三方参加的关于光伏区施工进度的专题例会，具体制定出了光伏区施工，要求在 2018 年 4 月 30 日前完成打桩、支架、组件安装，电缆敷设等所有的工程施工工作。到目前为止，施工进度未达到施工进度要求，工期已严重滞后。

要求：

1、在光伏区现有的 120 人施工基础上，合理安排劳务人员，继续增加劳力的投入，以满足施工现场的需要。

2、合理安排施工现场支架、组件安装，电缆敷设等交叉作业的工作，合理安排组件进场及二次倒运工作。

3、施工的同时，施工过程隐蔽资料、及检验批资料及时报审，日报、周报、周计划发送要求及时详细。

针对上述问题贵单位抓紧落实，尽快制定出有效的施工进度计划，确保四月底前完成光伏区所有的施工工作。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 3 月 26 日

