

## 工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：017

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

本工程因工期紧张，光伏支架檩条安装的连接件缺失严重，为保证县政府要求的月底并网要求，我方在现场加工了临时连接件已满足现场安装要求，等后续连接件到货后我方将更换该批连接件。

施工项目部（章）：

项目经理：古俊元

日期：2018.5.26

注 本表一式 四 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 三 份。